



## Bilag 2.1: Factory Acceptance Test

Test nr.	Test	Testresultat	Accepteret: Ja eller Non konformitets - rapport no.:	Dato	Initialer
1	Anlægget skal kunne betjenes fra arbejdspladsen foran blæserummet.	OK / Ikke OK			
2	Ergonomisk korrekt indretning af operatør-arbejdsplads.	Højdejusterbarhed tilstrækkelig til personer mellem 155 og 200 cm?  Ubesværet arbejdsstilling for hænder og arme under afrensning?			
3	Gennemføringer til åndedrætsluft og støvsugerslanger i sluser.	OK / Ikke OK			
4	Er der potentialudligning mod statisk elektricitet og er alle ventilationsfiltre udført i antistatiske materialer?	Mulighed for potentialudligning?  Dokumentation for antistatiske filtre			
5	Alle ventilationsfiltre har overvågning af differenstryk.	OK / Ikke OK			
6	Filterhus til H13 filter har 3 studse med ventiler for tæthedstest jfr. DS/EN 1822.	OK / Ikke OK			
7	Anlægget har alarm på undertrykket med et potentialefrit kontaktsæt.	OK / Ikke OK			
8	Er transportsystemet i stand til at løfte emner op til 1000 kg mellem sluser og blæserum, samt vende emnerne om?	OK / Ikke OK			

9	Automatisk nedlukning af tørblæsning fungerer ved alle de specificerede styresignaler.	OK / Ikke OK			
10	Filtreringsgraden af det genanvendte blæsemiddel kan justeres.	OK / Ikke OK			
11	Lever anlægget op til kravet om rengøringsvenlighed? Kan alle flader i blæserummet rengøres med trykluft og støvsugning?	OK / Ikke OK			